

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2001 wraz z częścią opisową

L.p.	Nazwa zadania	Nakład planowany w 2001r.	Nakład wykonany w 2001r	Procent wykon.	Realizacja rzeczowa
1	2	3	4	5	6
I. Zadania kontynuowane					
1	Wodociąg w Nowej Wsi(dok.proj. , wykonawstwo, obsługa geodezyjna) 010101010	58 100 zł	58 100 zł	100,00%	Wykonano wodociąg w ul. Spacerowej średnicy 110 mm długości 124mb oraz sieć wod. w ul. Różanej średnicy 110mm długości 392 mb.
2	Wodociąg w Regułach(dok. proj.i wyk.) 01001010	40 000 zł	40 000 zł	100,00%	Wybudowano sieć wodociągowa w ul. Danitowskiego i Baczyńskiego od strony ulicy Orzeszkowej średnicy 110 mm długości 298 mb.
3	Wod. w Opaczy(dok. proj.i wyk.) 01001010	140 000 zł	140 000 zł	100,00%	Budowa sieci wod. w ul. Środkowej .Koszt robót budowlanych 128.400zł.Zadanie zostało wykonane. Koszt wraz z obsługą geodezyjną140000zł.
4	Wodociąg w Michałowicach(dok. proj. i wyk) 01001010	565 000 zł	565 000 zł	100,00%	Wybudowano sieci w ulicach: 1.Spacerowej na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Regulskiej średnicy 200 mm długość 170 mb. 2. Regulskiej na odcinku od wysokości numeru 7 do ulicy Spacerowej średnicy 160 mm długości 390 mb. 3. Kwiatowej na odcinku od ulicy Regulskiej do ulicy Regulskiej średnicy 110 mm długości 379 mb. 4. Partyzantów na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Regulskiej średnicy 110 mm długości 227 mb. 5. Mickiewicza na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kościuszki średnicy 110 mm długości 720 mb. 6. Słowackiego na odcinku od ulicy Kolejowej do wysokości nr.20 średnicy 110 mm długości 420 mb, 7. Kościuszki na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kolejowej średnicy 110 mm długości 675 mb. 8. Kolejowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Słowackiego średnicy 110 mm długości 320 mb. 9. Raszyńska na odcinku od ulicy Rynkowej do ulicy Szarej średnicy 110 mm długości 607 mb.
5	Wodociąg w Komorowie -Granicy 01001010	35 000 zł	34 728 zł	99,22%	Opracowano dok. projekt. na przebudowę sieci gazowej i przełożenie przyłącza wodociągowego dla działki gminnej przy ul. Nadarzyńskiej - zakończono prace związane z przebudową. Pozostało przełączenie sieci gazowej . Wykonano sieć wodociągową w ul. Podhalańskiej na odcinku od ulicy M.Dąbrowskiej do ulicy Mazurskiej średnicy 110 mm długości 240 mb.

6	Chodnik w Sanatoryjnej, Komorów-Wieś 60060016	30 000 zł	30 000 zł	100,00%	Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika w Sanatoryjnej, prace zostały wykonane.
7	Oprac. Koncepcji odwod. Terenu Gminy 60060095	50 000 zł	50 000 zł	100,00%	Koncepcja została opracowana.
8	Budowa bud. komunalnego 70070004	350 000 zł	340 419 zł	97,26%	Budowa jest kontynuowana-wykonywane są roboty wewnętrzne.
9	Bud. Oś. Zdrowia w M.-cach-zagospod. Terenu wraz z budową chodnika w ul. 3 Maja , Szkolnej , Ludowej 85185121	200 000 zł	200 000 zł	100,00%	Rozebano „stary budynek oś. zdrowia” wykonano parking z odwodnieniem , oraz zakończono remont i modernizację drogi ul. Ludowej.
10	Kan. zach. cz. gminy etap II (wyk.-odsetki) 01001010	1 340 000 zł	981 179 zł	73,22%	W br. wykonano budowę pompowni: ścieków, przebudowę linii energetycznej, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej i Spacerowej L=652mb (599.000 zł) odcinek ul. Długiej w Nowej Wsi o dł. 808mb i 49 szt przykanalików(wartość 422.179zł)
11	Kan. wsch. cz. gminy(dok proj.i wyk.)M-ce 01001010	320 000 zł	91 612 zł	28,63%	Wykonano przebudowę sieci gazowej w ul. Lotniczej, oraz kanalizację w/w ulicy o dł. 197mb i 10 szt przykanalików sanitarnych w Michałowicach.
12	Moder. Oczyszczalni ścieków w Pruszkowie(współudział w finansowaniu) 0100010	132 000 zł	131 500 zł	99,62%	Modernizacja oczyszczalni ścieków jest realizowana.Dokonano zapłaty stanowiącej udział gminy.
13	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 01001010	300 000 zł	296 958 zł	98,99%	Wykazana kwota stanowi kwotę zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej w Michałowicach(160.000 zł), Regulach(71.958 zł), Komorowie-Granicy(30.000 zł), Nowej Wsi(35.000 zł).Rzeczowy zakres pokazany został w wykonaniu budowy sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach gminy.
II Zadania rozpoczynane					
1	Chodnik w ul. Parkowej(dok. proj. i wyk.) 60060016	65 000 zł	65 000 zł	100,00%	Opracowano dok. projektową.Budowa została zakończona wraz z modernizacją ul. Zaulek. Długość wykonanego chodnika w ul. Parkowej szer. 1.5 m-2.00m wyniosła 165 mb.
2	Chodnik w ul. Komorowskiej (dok. proj. i wyk.) 60060016	90 000 zł	82 008 zł	91,12%	Roboty zostały wykonane.Długość wykonanego chodnika 440mb.
3	Bud.dróg w gminie:Komorów - skrzyżowanie ul.Waldemara z Al. M. Dąbrowskiej,remont ul. Zacisznej, Spokojnej ,Reja i Dębowej Reguły - skrzyżowanie Wiejskiej i Al.. Jerolimskich, chodnik w Regulskiej 60060016	750 000 zł	524 907 zł	69,99%	Opracowano dok. projektową na budowę sygnalizacji przejścia dla pieszych w Regulach(skrzyżowanie ul. Wiejskiej i Al. Jerolimskich),oraz dok. projektową modernizacji ul. Regulskiej w Regulach-48.407 zł) wykonano nakładkę asfaltową w ul. Zacisznej i Spokojnej(100.000 zł),wykonano remont ul. Reja i Dębowej(155.000zł), oraz zmodernizowano wjazd na ul. Waldemara (21.500zł) .W Regulach wykonano roboty odwodnieniowe(kanalizację deszczową za kwotę 200.000zł gminy + 100000zł od firm biorących udział w finansowaniu zadania)
4	Zakupy mienia komunalnego 70070005	4 000 zł	4 000 zł	100,00%	Opłacono obsługę geodezyją.

5	Budowa chodnika wraz z od. W ul. Regulskiej w M-cach 60060016	40 000 zł	25 950 zł	64,88%	Przystąpiono do realizacji zadania.Wykonano chodnik na części ul. Regulskiej(185mb)
6	Budowa chodnika w ul. 3 Maja, Ludowej i Szkolnej w Michałowicach 60060016	111 000 zł	104 512 zł	94,15%	Wybudowano chodniki w ul. 3 Maja , Szkolnej i Ludowej o dł 350 mb i 110mb w ul. 3 Maja.
7	Zakupy inwest. Urzędu Gminy 750750023	52 000 zł	51 998 zł	100,00%	Zrealizowano zakupy programów komputerowych dla obsługi Urzędu Gminy.
8	Rozb. Szkoły w M-cach(dok. proj. i wyk.) 80180110	400 000 zł	340 044 zł	85,01%	Wykonano roboty ziemne, fundamentowe, ściany i stropy parteru.Zadanie z terminem zakończenia w 15.08.2002r.
9	Ośrodek Zdrowia w M-ce wyposażenie 85185121	74 000 zł	70 957 zł	95,89%	Zrealizowano zakupy sprzętu biurowo-medycznego dla Oś. Zdrowia w Michałowicach.
10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Komorowie - Granicy 90090015	46 150 zł	44 324 zł	96,04%	Zadanie zostało zrealizowane -wykonano oświetlenie ul. Kochanowskiego i ul. Nałkowskiej w Komorowie.
11	Modern oświetl. ulicznego w Komorowie Wsi 90090015	13 910 zł	13 910 zł	100,00%	Wykonano oświetlenie ul. Mysliwskiej w Komorowie Wsi.
12	Modern oświetl. Ulicznego w Opaczy Kolonia 90090015	43 140 zł	43 139 zł	100,00%	Oświetlenie ul. Klonowej wOpaczy.Zadanie zostało zrealizowane.
13	Budowa oświetlenia w ul. Sanatoryjnej 90090015	69 000 zł	69 000 zł	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.Wykonano oświetlenie w ul. Sanatoryjnej w Komorowie Wsi.
14	Kan. zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.) 01001010	1 934 182 zł	1 932 401 zł	99,91%	Wybudowano kanał sanitarny w ul.Długiej (150mb,12 szt przykanalików- o wartości 125.000 zł) w Nowej Wsi,Okrężnej w Komorowie -Granicy o dł 1715mb i 67szt. przykanalików-wartość 1.313.401 zł w tym dok. projektowa 17.000 zł). Przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w Komorowie - Granicy(wykonano L= 342mb -wartość 100.000zł) , Polnej, w Nowej Wsi(wykonano L=172 mb sieci na wartość 102.000 zł) oraz Kraszewskiego i Ogrodowej w Komorowie -Granicy, wykonano L=593mb-wartość 292.000 zł)
15	Kan. wsch. cz. gminy(dok proj.i wyk.)01001010	2 947 000 zł	2 830 825 zł	96,06%	Wykonano kanał sanitarny w ul. Słowackiego(560mb), Kolejowej(143mb), Wesolej (683 mb) cz. Polnej (25 mb) i Raszyńskiej(131 mb) ,Polnej -Targowej (Opacz 667mb -371.000 zł) Lotniczej , Rumuńskiej i Żytniej(535mb) oraz pompownię ścieków w ul. Rumuńskiej w Michałowicach.Wykonano roboty w ul. Środkowej(kanał sanitarny) w Opaczy Kol.(L=338mb -wartość 102.000 zł),i Żytniej w Regulach(L=547mb -wartość 201.000 zł) ,wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Kolorowej , Dworcowej,Bukowej i Jaworowej(L=347mb o wartości 200.000 zł) w Michałowicach. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej w Opaczy Kol. Łączna dł. wykonanej kanalizacji sanitarnej w wsch. cz. gminy wyniosła: w Michałowicach L=2427mb wartości 2.156.000 zł (w tym dok. projekt. za kwotę 345.000 zł), w Opaczy L=1005mb -wartość 473.000zł ,oraz w Regulach L=547mb -wartość 201.825 zł.
16	Bud. boiska w Komorowie 92692601	274 786 zł	274 786 zł	100,00%	Przystąpiono do realizacji -wykonano podbudowy pod boiska.Zadanie z teminem zakończenia w 2002 r.

17	Zakup kosiarki 92692601	10 000 zł	9 953 zł	99,53%	Zrealizowano zakup.
18	Przebudowa kol. sanit. w ul. Kopernika 01001010	41 000 zł	40 330 zł	98,37%	Podpisano stosowne porozumienie na przebudowę kolektora sanitarnego w ul. Kopernika. Rozpoczęto realizację.
19	Zakupy sprzętu komputerowego dla Policji 75475403	6 000 zł	5 951 zł	99,18%	Zadanie zostało zrealizowane
20	Zakup komputera dla inkasenta 01001010	12 500 zł	12 500 zł	100,00%	Zrealizowano zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla inkasenta(opłaty za zrzut ścieków)
21	Zakup samochodu służbowego 70075023	47 000 zł	46 400 zł	98,72%	Zrealizowano zakup samochodu służbowego.
22	Zakup wentylatora dla OSP Nowa Wieś 75475412	7 000 zł	7 000 zł	100,00%	Zakup zrealizowano
23	Moder. Oświetl. Ulicznego wraz z oświetleniem boiska w Sokolowie 90090015	32 000 zł	30 407 zł	100,00%	Wykonano oświetlenie ulicy wraz z oświetleniem boiska w Sokolowie.
R A Z E M:		10 629 768 zł	9 589 798 zł	90,22%	

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 90,22% spowodowane zostało brakiem płynności środków finansowych (dochody i wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej). Niektóre zadania , w szczególności budowa kanalizacji sanitarnej odbywała się nierytmicznie-brak wpłat mieszkańców od których uzależnione było rozpoczęcie budowy. Nie zakończono planowanych budów w zach. cz. gminy w ul. Wspólnej, Polnej , także w ul. Ogrodowej i Kraszewskiego. W wschodniej cz. gminy nie zrealizowano budowy w ul. Żurawiej, (trudności z opracowaniem dokumentacji projektowej-brak notarialnej zgody mieszkańców na ustanowienie służebności gruntowej na przełożenie sieci gazowej), oraz budowy przykanalików sanitarnych w ul. Środkowej i Żytniej-warunki atmosferyczne. Konieczność opracowywania dokumentacji zamiennej i przeciągająca się procedura z uzyskaniem pozwolenia na budowę chodnika i odwodnienia w ul. Regulskiej w Regulach spowodowała opóźnienie w realizacji zadania i konieczność jego kontynuacji w 2002 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne nie zrealizowano planowanego zakresu rzeczowego i finansowego rozbudowy Szkoły w Michałowicach. Nie zrealizowano w całości opracowywania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Sierah
dr Jacek Sierah