



WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

www.michalowice.pl

ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 4 grudnia 2024 r.

IR.152.35.2024

Pani Adriana Król – Popiel

Radna Gminy Michałowice

e-mail:

adriana.krol.popiel@rada.michalowice.pl

Dot.: Zapytania Radnego z dnia 21.11.2024 r. w sprawie oddania do użytku budynku świetlicy w Michałowicach w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską”

W odpowiedzi na w/w zapytanie uprzejmie informuję, że proces inwestycyjny dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest w trakcie realizacji i jeszcze się nie zakończył.

Termin uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji na użytkowanie obiektu zgodnie z Aneksem nr 7 z dnia 27.06.2024 r., został ustalony na dzień 20.12.2024 r.

Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę przyjętych terminów umownych.

Jednocześnie informuję, że obecny stan zaawansowania robót oraz prowadzone rozmowy z Przedstawicielami Wykonawcy robót, wskazują na duże prawdopodobieństwo niedotrzymania w/w terminu umownego oddania budynku do użytkowania ze względu m.in. na konieczność prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania obiektu. Planowana zmiana terminów umownych spowodowana jest koniecznością realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz koniecznością wprowadzenia dodatkowych nakładów pracy przez Wykonawcę.

Z poważaniem:

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr Małgorzata Pacheco